

Результаты измерений параметров микроклимата:

№ п/п	Наименование рабочего места, место проведения измерений	Категория работ	Измеренные				Нормируемые		
			Измерения проводились на уровне: 0,1; 0,6; 1,7м; при работе сидя - 0,1 и 1,0 м; при работе стоя - 0,1 и 1,5 м				Допустимые значения		
			Температура, °С	Относительная влажность, %	Скорость движения, м/с	Температура, °С	Относительная влажность, %	Скорость движения, м/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Ресепшн, - р. м. администратора	Іа	23,7 23,6	49	0,1 0,1	21-28	15-75	≤0,1/≤0,2	
2.	Буфет, - р. м. буфетчика	Іа	24,5 24,4	51	0,2 0,2	18-27	15-75	≤0,1/≤0,4	
3.	Общий зал 1 этаж, - в центре помещения	-	24,4/24,5/24,5	50/50/50	0,1/0,1/0,1	22-28	65-30	≤0,3	
4.	Жилая комната № 1, - в центре помещения	-	25,2/25,3/25,3	48/48/48	0,1/0,1/0,1	22-28	65-30	≤0,3	
5.	Жилая комната № 2, - в центре помещения	-	24,8/24,9/24,9	50/50/50	0,1/0,1/0,1	22-28	65-30	≤0,3	
6.	Жилая комната № 3, - в центре помещения	-	25,3/25,4/25,4	49/49/49	0,1/0,1/0,1	22-28	65-30	≤0,3	
7.	Жилая комната № 4, - в центре помещения	-	25,1/25,2/25,2	49/49/49	0,1/0,1/0,1	22-28	65-30	≤0,3	
8.	Жилая комната № 5, - в центре помещения	-	24,8/24,9/24,9	49/49/49	0,1/0,1/0,1	22-28	65-30	≤0,3	
9.	Жилая комната № 6, - в центре помещения	-	26,0/26,1/26,1	48/48/48	0,1/0,1/0,1	22-28	65-30	≤0,3	
10.	Жилая комната № 7, - в центре помещения	-	25,9/26,0/26,0	48/48/48	0,1/0,1/0,1	22-28	65-30	≤0,3	

Примечание: измерения показателей микроклимата проводились не менее 3 раз в смену (в начале, середине и в конце).

Нормативные значения приведены справочно согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Измерения проводил:	Специалист ИЛ ООО «ТЕХНОМЕТР»	_____ / Н.А. Горохова /
---------------------	-------------------------------	-------------------------

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Любые исправления или дополнения оформляются отдельным протоколом.

Частичное копирование протоколов запрещено без согласия ООО «ТЕХНОМЕТР».

Конец протокола.